

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyfelől:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; képviseli: Nagy János polgármester; adószám: 15730916-2-13; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742252-15393276-00000000), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másfelől a

M.K. UNIT Kft.

Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: **Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I./ A szerződésmódosítás előzményei

1. Felek 2023. július 3. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „2023. évi intézmény-felújítási munkálatok” c. beruházás keretében a Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2., 3645 hrsz.) földszinti és emeleti személyzeti öltözők PVC burkolatának teljes cseréjéhez kapcsolódó kivitelezési munkák teljeskörű ellátására vonatkozóan.
2. Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be pótmunka elvégzésére vonatkozóan. Vállalkozó a kivitelezés munka során jelezte, hogy olyan munkatétel elvégzése (4 cm vastagságú esztrich beton készítése) is szükségessé vált, melyet a Vállalkozási szerződés 3. számú melléklete szerinti tételes költségvetés nem tartalmazott és az átalánydíj körébe se tartozó munka, így ezáltal szükséges a műszaki tartalom módosítása a mű biztonságos használata érdekében.

II./ A szerződésmódosítás tartalma

Felek a Vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiakban foglaltak szerint módosítják:

- a) Felek a Vállalkozási szerződés 2. pontjában foglalt feladatmeghatározást úgy módosítják, hogy a burkolandó felületek rétegrendje kiegészítésre kerül mindkét helyiség vonatkozásában plusz 4 cm vastag esztrich beton feltöltéssel, mely munkatételt az eredeti költségvetés nem tartalmazott.

A bontandó burkolatok rétegrendje vastagabb volt a feltételezettnél, illetve a költségvetési kiírásban szereplő méreteknél, mivel a hidegburkolatnál 4 cm vastag misungot, a melegburkolat alatt 3 cm vastag fűrészes szigetelést tártak fel a bontási munkálatok során. Ebből adódóan az eredetileg tervezett rétegrend kialakításával az öltözők padlószintje 4-5 cm-rel alacsonyabbra került volna, mint a folyosó burkolatszintje, ezért vált szükségessé az öltözők padlószintjének megemlése, hozzáigazítása a folyosó szintjéhez, a biztonságos használat érdekében.

- b) Felek a Vállalkozási szerződés 14. pontjának első mondatát az alábbiakra módosítják figyelemmel:

14. Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti **nettó 1.272.085,-Ft+ÁFA** (nettó egymillió-kétszázhetvenkettőezer-nyolcvanöt forint plusz általános forgalmi adó), **azaz bruttó 1.615.548,- Ft** (bruttó egymillió-hatszázötvenöt ezer-öt száznegyvennyolc forint) vállalkozói díj illeti meg.

III./ A Vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítással kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

IV./ Felek tudomásul veszik és hozzájárulnak Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Átláthatósági Szabályzatáról szóló 21/2022. (XII. 1.) számú Önkormányzati rendelete alapján a

közérdekű adatok közzétételéhez.

- V./ Felek a szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
- VI./ A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illet meg.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. július 10 nap.

Megrendelő
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nagy János
polgármester



Vállalkozó
M.K. UNIT Kft.
Murvai László Zsolt
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. július 10 nap.

jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. július 10 nap.

pénzügyi osztályvezető